

УТВЕРЖДЕН
 Приказом заведующего
 МДОУ «ЦРР – детский сад «Росинка»
 от 24.04.2026 № 43од

План мероприятий
 по подготовке к отопительному периоду 2026/2027,
 в соответствии с требованиями (оценочными листами)
 «Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и
 Порядку проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»
 МДОУ «ЦРР – детский сад «Росинка», г. Качканар, 10 мкр, д.12

№	Наименование мероприятия	Место проведения	Срок исполнения	Ответственный	Отметка о выполнении
1	Достигнуть показателя выполнения требований Федерального закона о теплоснабжении: $K = 0,85$	Здание ДОУ	Май-Август 2026	Заведующий Решетникова Г.Н.,	
2	Проведение периодической проверки средств измерений и тепловычислителя, входящих в состав УКУТ с составлением Акта ввода/допуска в эксплуатацию, и показывающих контрольно-измерительных приборов, установленных в ИТП с предоставлением актов поверки СИ и КИП.	ИТП	Апрель - август 2026	Заведующий Решетникова Г.Н.,	Выполнено. Акт допуска в эксплуатацию УКУТ Поверка до 27.03.2027г.
5	Проверка наличия/актуализация договоров на техническое обслуживание систем отопления и УКУТ.	Здание ДОУ	Апрель 2026	Заведующий хозяйством Долгих А.А.	Договор от 13.01.2026 № 88-12/25 Договор от 12.01.2026 № У15/26
6	Проверка наличия/разработка/актуализация паспорта теплового пункта и проектно-технической документации на здание в части внутренних систем тепловодоснабжения	Здание ДОУ	Апрель 2026	Заведующий Решетникова Г.Н.	Выполнено в 2025
7	Проверка объекта теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок	Здание ДОУ	Июль-август 2026	Заведующий хозяйством Долгих А.А.	
8	Ревизия (замена при необходимости) запорной арматуры на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия соответствующих неповрежденных пломб,	ИТП, здание ДОУ	Июль 2026	Заведующий хозяйством Долгих А.А.	

	Проверка работоспособности спускников воздуха, в том числе автоматических, в нижней и верхней точках внутренней системы ТВС, с составлением соответствующих актов				
9	Выполнение предписания ООО «КТК» в рамках проверки готовности к ОЗП 2025-2026 г.г.: -Установка АРТ/АРД	ИТП	Апрель 2026	Заведующий хозяйством Долгих А.А.	
10	Проведение гидравлической/гидропневматической промывки внутренней системы теплотребления	Здание ДОУ	Июль 2026	Заведующий хозяйством Долгих А.А.	
11	Проведение дезинфекции системы теплотребления Отбор проб воды из системы горячего водоснабжения	Здание ДОУ	Июль 2026	Заведующий хозяйством Долгих А.А.	
12	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлическое испытание) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей и участков тепловых вводов	Здание ДОУ	Июль 2026	Заведующий хозяйством Долгих А.А.	
13	Установка и опломбирование дроссельных (ограничительных) устройств/ЭУ.	ИТП	Июль - Август 2026	Заведующий хозяйством Долгих А.А.	
14	Проведение гидравлической наладки внутренней системы ТВС.	Здание ДОУ	Июль 2026	Заведующий хозяйством Долгих А.А.	
15	Установка АРТ/ Актуализация/разработка режимной карты на САРТ и АРТ	ИТП	Июль 2026		
16	Проведение регулировки/настройки САРТ, АРД и АРТ с составлением соответствующих актов.	ИТП	Июль 2026		
17	Проверка технической готовности теплотребляющей установки объекта к отопительному периоду	ИТП	Август 2026	Заведующий Решетникова Г.Н.	
18	Проверка наличия и при необходимости актуализация АРБП/АТП. Предоставление копии Договора ТС или контракта.		Июль 2026	Заведующий хозяйством Долгих А.А.	МК от 23.01.2026 № 1242

19	Обучить/пройти аттестацию по проверке знаний в соответствии с приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 № 511 ст. 14.05.2025 в РТН	РТН	В соответствии с графиком август 2026г	Заведующий Решетникова Г.Н.	
20	Назначить ответственные лица за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок.	Здание ДОУ	август 2026 г.	Заведующий Решетникова Г.Н.	
21	Подтверждение отсутствия задолженности за поставленную тепловую энергию	Здание ДОУ	Июль-август 2026	Гл.бухгалтер Верхоланцева Н.Н.	
22	Проведение проверки выполненных работ по подготовке к отопительному периоду	Здание ДОУ	Август 2026	Заведующий хозяйством Долгих А.А.	
23	Составление Акт проверки готовности к ОЗП теплового контура здания.	Здание ДОУ	Август 2026	Заведующий хозяйством Долгих А.А.	
24	Приемка объекта теплоснабжения в составе комиссии с участием представителя ООО «КТК» с составлением Акта проверки технической готовности.	ИТП, здание ДОУ	Август 2026	Заведующий Решетникова Г.Н.	

СОГЛАСОВАНО:

Инженер-инспектор ООО «КТК»

 Д.Ю. Малыгин